

Comisión Antifraude de proyectos financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU

Fecha: 08/11/2022.

Sala de juntas Gerencia
09:00 horas

núm. Acta: 3

ASISTENCIA	NOMBRE	CARGO
X	Carmen Roche Laguna	Jefe Servicio Contratación y Logística
X	Jesús Mandingorra Giménez	Jefe Servicio de Informática y Comunicaciones
X	Fernando Simarro Mir	Coordinador Servicio Calidad y Planificación
X	Mónica Samudio Bejarano	Responsable Gabinete de Comunicación
X	Antonio Moreno Fernández	Técnico Superior Servicio Calidad y Planificación

X= Asistencias / D.A. Disculpan su asistencia

Orden del día

1. Lectura y aprobación acta 01-07-2022
2. Situación actual de adquisición de material. Se invita a Ignacio Micó, Jefe del Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento (SIOM).
3. Turno abierto de palabra

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

1. Lectura y aprobación acta 01-07-2022

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes.



2. Situación actual de adquisición de material

Se ha invitado a Ignacio Micó para que comente las adquisiciones y actualice la situación de las obras, informándonos de lo siguiente:

- Acelerador lineal 1: Se ha iniciado la obra. Se espera que la misma finalice a finales de noviembre de 2022 y que se ponga en marcha en 3 ó 4 meses.
- Acelerador lineal 2: Está pendiente de que la Conselleria nombre a un Director de Obra. Se espera que el nombramiento se realice para finales de noviembre de 2022.
- 1 Hemodinámica: La obra ya está terminada. Se procederá al montaje a finales de noviembre (posible fecha el 26 de noviembre).
- 1 Neurovascular: Acaba de comenzar la obra de adecuación. Se calcula que estará terminada a mitad de diciembre de 2022.
- 1 Braquiterapia: En estos momentos se está redactando el proyecto. Se calcula que la obra dure unos dos meses y que el equipo se pueda instalar para abril de 2023.

Se informa a la Comisión que las obras e instalación del equipamiento tienen que estar finalizadas antes del 31 de agosto de 2023 para no perder la financiación de los fondos europeos.

3. Turno abierto de palabra

La comisión se emplaza al martes 17 de enero de 2023 para actualizar la situación de las obras y los equipos.



No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 09:45 horas del día de la fecha.

Presidente del Comité	Secretario del Comité
Dña. Carmen Roche Laguna	D. Antonio Moreno Fernández

